

Das Hochbauamt informiert:

**Baustellenreport August/September 2007**

## **Bibliothek im Bahnhof**

Die Bauarbeiten am Altbau der Bibliothek gehen mit großen Schritten voran. Die Restarbeiten am Dach wurden nach Herstellung des neuen, denkmalgerechten Putzes an der großen Dachgaube fertig gestellt. Die Außenputzarbeiten erfolgen gegenwärtig. Erste Bereiche zur Bahnsteigseite wurden bereits abgerüstet, um Baufreiheit für die Sanierungsarbeiten an der Stützwand des Bahndammes zu bekommen. Der Einbau der neuen Holzfenster und die Reparatur der erhaltenswerten Fenster ist bis auf geringe Restarbeiten, wie letzte Lackierarbeiten, fertig gestellt. Sorgen bereitet den Architekten und dem Hochbauamt momentan der unzureichende Arbeitsstand an den Stahlfenstern für den Alt- und Neubau. Die hiermit beauftragte Firma hat leider, trotz Mahnungen, ihre Termine nicht eingehalten. An einer Lösung des Problems wird gegenwärtig intensiv gearbeitet. Bedingt durch diesen Terminverzug konnten die Arbeiten an der Metallfassade des Neubaus noch nicht, wie eigentlich geplant, beginnen. Die Dacharbeiten am Neubau beginnen in den nächsten Tagen und werden bis Ende September abgeschlossen. Bei den Ausbaugewerken wurden ebenfalls große Fortschritte erreicht. Der Aufzug wurde montiert und ist betriebsbereit. Die Heizungsinstallation erfolgt planmäßig, so dass ab Ende September die Heizung teilweise in Betrieb genommen und Bauwärme bereitgestellt werden kann. Die Innenputzarbeiten in den Räumen des Sachbuchbereiches und der AV-Medien sind abgeschlossen. Mit der Ausführung der Putzreparaturen in den Treppenhäusern bis Mitte September sind die Innenputzarbeiten bis auf in der Eingangshalle abgeschlossen. Der ursprünglich geplante Erhalt des historischen Innenputzes in der Eingangshalle konnte auf Grund des schlechten Zustandes, ausgelöst durch falsche Anstriche aus der DDR-Zeit, nicht erfolgen. Gegenwärtig erfolgt hier die Erneuerung des Innenputzes. Die Maler und Tischler sind z. Z. mit restauratorischen Arbeiten (Holzpaneele und Wandanstriche) im Wartesaal 1./2. Klasse und dem Sonderzimmer beschäftigt. Die Sanierungsarbeiten an der Stützwand des Bahndammes gehen zügig und planmäßig voran. Gegenwärtig werden die letzten Betonelemente des Stützwandkopfes eingebaut. Danach erfolgt bis Ende September die Herstellung einer Betonvorsatzschale vor die Stützwand. Im Oktober wird die Entwässerungsleitung in der neuen Bahnsteigzuwegung verlegt und der Bodenbelag ausgeführt.